



**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter (Decreto Ministro della Salute 28.12.2012; G.U. n. 32 07.02.2013).

Con Decreto del Commissario ad Acta per il rientro dal deficit sanitario della Regione Campania n. 64 del 19.06.2012 è stato approvato il *Programma regionale per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari della Regione Campania ex Allegato C al D.P.C.M. 1° Aprile 2008 e Legge 17 febbraio 2012 n. 9, art. 3/ter.*, al quale si rimanda per la dettagliata descrizione del complessivo percorso realizzato e delle caratteristiche qualitative degli indirizzi operativi e delle azioni programmate.

In ottemperanza al suddetto Decreto tutte le AA.SS.LL. regionali – che al fine di rispondere pienamente all’obiettivo di cui all’Allegato C al DPCM 01.04.2008 sono state investite del compito di riorganizzare i propri servizi per assicurare la gestione delle misure di sicurezza in contesti sanitari ordinari e rispondere ai bisogni di tutela della salute mentale in carcere - hanno adottato crono-programmi attuativi locali per la creazione in ogni ASL di servizi per la tutela della salute mentale in carcere e la collocazione all’interno dei predetti servizi pubblici territoriali di due tipologie di articolazioni:

1. strutture residenziali per le misure di sicurezza di cui all’art. 3/ter della Legge 17 febbraio 2012 n. 9;
2. articolazioni per la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari ordinari di cui all’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 13.10.2011 (Rep. Atti n. 95/C.U.; Gazzetta Ufficiale N. 256 del 3 Novembre 2011).

Il programma in parola è comprensivo, inoltre, di ulteriori e dettagliate indicazioni operative finalizzate a contrastare il rischio di realizzazione di nuove forme d’istituzionalizzazione, e a implementare modelli organizzativi interni ai servizi fortemente personalizzati ed inclusivi.

Sulla base del continuo monitoraggio realizzato attraverso il Gruppo tecnico regionale per il superamento degli OPG, istituito in ottemperanza all’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 13.10.2012 (Rep. Atti n. 95/CU), si riepilogano nelle tabelle n. 1 e n. 2 le principali caratteristiche quali-quantitative della popolazione di competenza regionale presente negli attuali OPG e l’andamento dei flussi di ingresso ed uscita nel corso dell’anno 2012. Predette informazioni sono dettagliate per singola Azienda Sanitaria.

Sulla base degli evidenziati dati relativi alla presenza negli attuali OPG-CCC, alla popolazione già dimessa e presa in carico in applicazione di misure di sicurezza non detentive (LFE, L.V. ecc.) e ai flussi di ingresso ed uscita relativi a tutto l’anno 2012, è stata realizzata dalle singole Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania una programmazione di tutte le diversificate implementazioni richieste per il completo superamento degli OPG, compresi gli interventi di realizzazione di strutture residenziali per le misure di sicurezza, che nel presente documento vengono dettagliati in ottemperanza al Decreto Interministeriale 28.12.2012.

Tabella 1: pazienti in carico (presenti e dimessi) in OPG-CCC all'01.03.2013 - competenza territoriale Regione Campania.

POSIZIONE GIURIDICA	ASL							TOT
	AV	BN	CE	NA1C	NA2N	NA3S	SA	
MISURA SICUREZZA DETENTIVA								
provvisoria	4	4	1	2	5	7	5	28
definitiva (non in proroga)	1	3	2	8	5	3	6	28
definitiva (in proroga)	1	1	0	6	7	14	12	41
tot	6	8	3	16	17	24	23	97
PENA	0	0	2	1	0	6	3	12
tot pena e misura sicurezza detentiva	6	8	5	17	17	30	26	109
MISURA NON DETENTIVA (LFE: licenza finale di esperimento; LV: libertà vigilata; ecc.)	6	3	16	13	11	15	15	79

Tabella 2: flussi di ingresso e uscita anno 2012 - competenza territoriale Regione Campania

ASL	MISURA SICUREZZA		PENA		TOTALE		differenza
	INGRESSI	USCITE	INGRESSI	USCITE	INGRESSI	USCITE	
AV	5	10	0	0	5	10	-5
BN	4	4	1	1	5	5	0
CE	2	7	2	2	4	9	-5
NA1C	10	12	1	1	11	13	-2
NA2N	9	12	1	1	10	13	-3
NA3S	7	9	3	2	10	11	-1
SA	10	15	2	3	12	18	-6
TOT	47	69	10	10	57	79	-22

Considerando la particolare tempistica di realizzazione dei predetti interventi richiesta dall'art. 3-ter della Legge n. 9/2012 e s.m.i., si evidenzia che il programma, per la realizzazione delle **strutture residenziali per le misure di sicurezza**, prevede prevalentemente il riutilizzo, attraverso specifiche ristrutturazioni e riconversioni, di strutture esistenti. A tal fine, le Aziende Sanitarie hanno provveduto alla loro identificazione, nell'ambito del proprio patrimonio immobiliare, sulla base dei seguenti principali criteri:

- strutture in corso di realizzazione, la cui riconversione consente sia il rispetto dei tempi richiesti per lo specifico programma sia la rimodulazione, senza compromettere i livelli essenziali di assistenza, dei programmi aziendali connessi all'iniziale destinazione d'uso;
- riutilizzo di strutture dismesse in esito al trasferimento delle funzioni nelle stesse assicurate
- l'osservanza del programma di riconversione delle strutture ospedaliere di cui al Decreto del Commissario ad Acta per il rientro dal deficit sanitario della Regione Campania n. 49/2010;
- riutilizzo di strutture divenute disponibili nel 2009 in esito ai processi di riorganizzazione derivanti dalla riduzione numerica da 13 a 7 delle Aziende Sanitarie Locali, attualmente operanti (Legge Regionale 30.11.2008 n.16);

- riutilizzo di strutture progressivamente dismesse in esito ai processi di riorganizzazione ed ottimizzazione derivanti dall'avvio del piano di rientro dal deficit sanitario e, con particolare riferimento alle strutture con limitato numero di p.l., dal conseguenziale blocco del turn-over del personale;
- disponibilità di spazi interni ed esterni, in particolare per laboratori ed attività riabilitative, significativamente maggiori di quelli tipici delle strutture residenziali psichiatriche, in ragione dei tempi complessivi di presenza prevedibili per la particolare e specifica popolazione, mediamente stimabili in 3,6 anni e con un massimo di 10 anni (corrispondente alla durata massima edittale della misura di sicurezza dell'OPG); detto criterio, sebbene sia stato maggiormente rispettato nei casi di programmazione di nuove costruzioni, è stato anche utilizzato nei limitati casi di scelta, nell'ambito della stessa Azienda Sanitaria, tra più immobili disponibili.

Sulla base della stima complessiva dei tempi di progettazione e di appaltabilità e dei tempi di realizzazione delle opere, al fine di realizzare un programma idoneo a garantire il rispetto del termine per il completo superamento degli OPG, è stata adeguatamente prevista la possibilità di una progressiva attivazione dei servizi idonea ad assicurare, in tempi intermedi - circa 6-9 mesi dall'approvazione del programma, e più brevi del completamento dell'intero programma - la piena gestione di tutte le prevedibili nuove misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia misure di sicurezza detentive in strutture ex comma 2 del predetto art. 3-ter.

Il complessivo fabbisogno di posti letto di cui al presente programma è inoltre idoneo a garantire adeguate risposte sia alla popolazione attualmente presente negli OPG nazionali che a quella che, sebbene già dimessa e presa in carico dai servizi territoriali, in relazione alla posizione giuridica (LFE, LV ecc.) risulta ancora "in forza" all'OPG di provenienza, con possibilità di rientro in Istituto in relazione a possibili temporanei fallimenti del percorso esterno (v. Tab. 1).

A tal fine si evidenzia che l'efficacia dell'intervento è strettamente collegata alla realizzazione delle ulteriori azioni che compongono il complesso dei diversificati interventi, prevalentemente in capo ad altre istituzioni (in particolare Ministero della Giustizia e altre Regioni e P.A.), che costituiscono il processo di definitivo e completo superamento degli OPG disposto dal DPCM 01.04.2008, come anche ribadito dall'art. 3-ter della legge n. 9/2012, tra le quali assumono particolare importanza:

- l'attivazione in ogni Regione della rete delle articolazioni per la tutela della salute mentale negli Istituti ordinari;
- la disponibilità del personale dedicato ai servizi in parola, da reclutare con un anticipo sulla disponibilità delle strutture tale da consentire i necessari interventi formativi.

Nelle seguenti tabelle n. 3 e n. 4 vengono riportate le informazioni relative alle programmate strutture residenziali per le misure di sicurezza (strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter), sia in forma riepilogativa (Tabella n. 3) che con evidenza delle specificazioni di cui al Decreto Ministro della Salute 28.12.2012 pubblicato nella G.U. n. 32 07.02.2013 comuni a tutte le strutture programmate (Tabella n. 4). Nella parte finale del presente documento ("Schede Interventi") sono, infine, evidenziate tutte le restanti informazioni richieste dal predetto decreto, per ciascuno degli interventi programmati.

Con riferimento a queste ultime specificazioni, si evidenzia che la riportata tempistica di realizzazione degli interventi delle singole ASL, in particolare per quanto relativo alla fase di progettazione, è da intendersi alla data di formalizzazione delle singole comunicazioni e, trattandosi di attività per lo più in itinere, e pertanto realizzabile in tempi più brevi ed idonei, a consentire il complessivo rispetto del nuovo termine del programma di superamento degli OPG (01.04.2014) stabilito con il Decreto Legge del 21.03.2013.

Tabella 3: riepilogo delle programmate strutture residenziali per le misure di sicurezza (strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter)

Azienda Sanitaria Locale	Comune di ubicazione struttura sanitaria extraospedaliera x art. 3-ter L. 9/2012	Stima degli interventi di adeguamento e/o ristrutturazione (ex Circolare Min. Salute 20.07.2012)	Adeguamento del programma ai requisiti di cui allo schema di Decreto Min. Salute 28.12.12	Attuale livello progettazione
Avellino	S. Nicola Baronia (n. 20 p.l.; utenza maschile aziendale)	SI	SI	esecutivo
Benevento	Arpaise (n. 20 p.l utenza maschile aziendale.)	SI	SI	preliminare
Caserta	Calvi Risorta (n. 20 p.l.; utenza femminile regionale)	SI	SI	definitivo
Caserta	Francolise (n. 20 p.l.; utenza maschile aziendale)	SI	SI	preliminare
Napoli 1 Centro	Napoli (n. 20 p.l.; utenza maschile aziendale)	SI	SI	preliminare
Napoli 2 Nord	Acerra (n. 20 p.l.; utenza maschile aziendale)	SI	SI	preliminare
Napoli 3 Sud	Cicciano (n. 20 p.l.; utenza maschile aziendale)	SI	SI	preliminare
Salerno	Capaccio; n. 20 p.l.; utenza maschile aziendale)	SI	SI	preliminare

Tabella 4: specificazioni di cui al Decreto Ministro della Salute 28.12.2012 comuni a tutte le programmate strutture residenziali per le misure di sicurezza (strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter) – dati sanitari)

DATI SANITARI	
Costi stimati per le attività sanitarie (DM 1.10.2012);	1.168.144,42 per struttura (totale 9.345.155,32)
Dimensione e composizione delle risorse umane sanitarie	requisiti minimi di cui al DM 1.10.2012
Indicazione delle specifiche competenze necessarie alla piena funzionalità dei servizi sanitari operativi	<p>Premesso il rispetto dei pertinenti specifici requisiti minimi di cui al DM 1.10.2012, il personale sanitario avrà specifica competenza, per pregresse esperienze lavorative, anche nell'ambito degli esistenti OPG, di assistenza e trattamento di persone con grave disagio psichico in regime di privazione della libertà. Avrà competenze terapeutico riabilitative e socio-riabilitative, come indicato dal DPR 7 aprile 1994, per il trattamento di acuzie o di emergenza per le quali non risulti utile il ricovero ospedaliero e per l'attuazione di programmi terapeutico riabilitativi individuali di medio-lungo periodo.</p> <p>Si fa inoltre riferimento ai punti 1) e 2) del paragrafo "sistema di indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi.</p>
Modalità che si intendono adottare per il reperimento delle risorse umane	In relazione al prioritario rispetto del termine per il completo superamento degli attuali OPG richiesto dalla vigente normativa (01.04.2014), saranno inizialmente adottate dalle Aziende Sanitarie Locali le stesse procedure di reclutamento del personale già utilizzate per le esigenze di garanzia dei LEA nell'esistente articolazione dei Servizi di Sanità Penitenziaria (specialistica ambulatoriale, avviso pubblico per attività libero professionale, mobilità, personale trasferito ex DPCM 01.04.2008), previo adeguamento dell'utilizzo di quello già in servizio, anche al fine di assicurare la valorizzazione della specifica esperienza acquisita, nonché l'efficiente e celere avvio dell'operatività delle strutture.
Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi	<ol style="list-style-type: none"> 1) reclutamento e formazione del personale; 2) presa in carico da parte del personale dei pazienti di competenza aziendale nelle strutture di attuale presenza, con modalità integrate con i Servizi territoriali di competenza; 3) Relazioni Trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori e relazione Finale. 4) avvio dell'operatività della struttura; 5) completamento del trasferimento nella struttura dei pazienti di competenza aziendale presenti in OPG; 6) definizione di protocolli e procedure operative e della carta dei servizi; 7) riduzione dei tempi medi di permanenza nella struttura, con attivazione di progetti terapeutico-riabilitativi individuali concordati con i Servizi territoriali competenti e finalizzati alla richiesta di misure non detentive.

Si riepilogano di seguito le ulteriori azioni, attualmente in fase di completamento, che, associate all'istituzione in tutte le Aziende Sanitarie della Regione, nell'ambito dei Dipartimenti di Salute Mentale, dei Servizi di Salute mentale Penitenziaria e superamento OPG, completeranno la complessiva ristrutturazione dei Servizi richiesta, quale obiettivo finale, dall'Allegato C al DPCM 01.04.2008 e dal comma 1 dell'art. 3-ter della Legge n. 9/2012:

1. articolazioni per la tutela della salute mentale negli istituti ordinari: già attivate ed operative nelle AA.SS.LL. Caserta e Napoli 2 Nord; in corso il completamento dei lavori di adeguamento dei locali a cura dell'Amministrazione Penitenziaria nelle AA.SS.LL. Salerno, Napoli 1 Centro, Benevento; in corso di completamento le attività di competenza sanitaria e penitenziaria nella ASL di Avellino;
2. completamento della definizione e sottoscrizione di Accordi di programma tra AA.SS.LL. ex Decreto del Commissario ad Acta per il rientro dal deficit sanitario della Regione Campania n. 64 del 19.06.2012:
 - definiti e in fase di completamento della sottoscrizione gli Accordi di programma tra la ASL Caserta e le restanti AA.SS.LL. regionali per la struttura residenziale per le misure di sicurezza per l'utenza femminile regionale (già sottoscritti gli Accordi con le ASL Avellino, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud);
 - definiti ed in fase di completamento della sottoscrizione gli Accordi di programma tra la ASL Napoli 2 N e le restanti AA.SS.LL. regionali per l'articolazione per la tutela della salute mentale negli Istituti penitenziari ordinari per l'utenza femminile regionale (già sottoscritto l'Accordo di programma con l'ASL Caserta);
 - definito ed in fase di completamento della sottoscrizione l'Accordo di programma tra la ASL Caserta e la ASL Napoli 2 N per l'articolazione per la tutela della salute mentale negli Istituti penitenziari ordinari per l'utenza maschile della ASL Napoli 3 S (nel cui territorio non sono compresi Istituti Penitenziari maschili o con sezioni maschili).
3. uniformazione della programmazione dell'acquisizione di risorse professionali dedicate e avvio della loro formazione, successivamente all'erogazione delle specifiche risorse;
4. definizione di un programma operativo intermedio, idoneo ad assicurare, attraverso il Gruppo tecnico regionale per il superamento degli OPG, la gestione di tutte le misure di sicurezza detentiva attraverso le specifiche strutture la cui realizzazione è prevista entro il corrente anno, ferma restando l'immediata riconduzione delle operatività, sulla base del progressivo completamento di tutti gli interventi di cui al presente documento, al modello organizzativo per singola Azienda Sanitaria adottato con il vigente Piano Sanitario Regionale ed il Decreto del Commissario ad Acta per il rientro dal deficit sanitario della Regione Campania n. 64 del 19.06.2012.



SCHEDE INTERVENTI

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI

INTERVENTO	ASL	TIPOLOGIA	UBICAZIONE	P.L.	COSTO TOTALE	QUOTA STATO 95%	QUOTA REGIONE 5%
Intervento n.1	ASL Avellino	Ristrutturazione	S. Nicola Baronia	20	€ 1.126.317,24	€ 1.070.001,38	€ 56.315,86
Intervento n.2	ASL Benevento	Ristrutturazione	Arpaise	20	€ 1.287.368,00	€ 1.222.999,60	€ 64.368,40
Intervento n.3	ASL Caserta	Ristrutturazione	Calvi Risorta	20	€ 1.440.055,00	€ 1.368.052,25	€ 72.002,75
Intervento n.4	ASL Caserta	Nuova costruzione	Francolise	20	€ 4.044.789,00	€ 3.842.549,55	€ 202.239,45
Intervento n.5	ASL Napoli 1 Centro	Ristrutturazione	Napoli	20	€ 3.473.685,00	€ 3.300.000,75	€ 173.684,25
Intervento n.6	ASL Napoli 2 Nord	Ristrutturazione	Acerra	20	€ 2.473.685,00	€ 2.350.000,75	€ 123.684,25
Intervento n.7	ASL Napoli 3 Sud	Nuova costruzione	Cicciano	20	€ 3.578.948,00	€ 3.400.000,60	€ 178.947,40
Intervento n.8	ASL Salerno	Ristrutturazione	Capaccio	20	€ 1.918.946,00	€ 1.822.998,70	€ 95.947,30
					€ 19.343.793,24	€ 18.376.603,58	€ 967.189,66

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

Scheda intervento n. 1

Titolo: Lavori di adeguamento e completamento di un edificio da destinare a struttura residenziale per il superamento degli OPG.

Descrizione: L'edificio, originariamente destinato a RSA, è situato nel centro urbano del comune di S.Nicola Baronia, ed è costituito da un corpo di fabbrica su tre livelli di cui uno seminterrato per una superficie complessiva lorda di circa mq 1800.

La struttura dispone di uno spazio esterno di circa mq 1000,00.

Sono previsti lavori di completamento e adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici previsti dal DM 1 ottobre 2012:

- Completamento del piano seminterrato da destinare a servizi comuni;
- Ridistribuzione funzionale dei primi due piani da destinare a servizi comuni degenza e ad attività sanitarie
- Adeguamento impiantistico;
- Realizzazione di misure di sicurezza;
- Sistemazione esterna.

Soggetto attuatore: ASL di Avellino

Comune di ubicazione: S. Nicola Baronia (AV)

Popolazione servita: 172.495 (popolazione maschile maggiorenne della ASL Avellino; ISTAT 01.01.2012)

Tipologia intervento: Ristrutturazione

Livello progettazione: Progetto esecutivo

Numero posti letto: 20

Superficie lorda piana per posto letto: 90 mq/pl

Costo totale intervento (compreso costo stimato per misure di sicurezza): € 1.126.317,24

Costo misure di sicurezza: € 394.000,00

Costi stimati per le attività sanitarie: vedi tabella 4.

Stima dei tempi di progettazione e di appaltabilità: 60 gg

Stima dei tempi di realizzazione dell'opera: 60 gg

Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi: vedi tabella 4.

Quadro economico riepilogativo di progetto

A) LAVORI

Lavori adeguamento residenza	Euro	315.000,00
Lavori per misure di sicurezza	Euro	394.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	23.000,00
Totale lavori	Euro	732.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche: indagini e rilievi, progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., collaudi, Incentivi ex art. 92, etc.	Euro	88.000,00
arredi e attrezzature	Euro	105.000,00
Imprevisti e lavori in economia	Euro	89.917,24
IVA	Euro	111.400,00
Totale somme a disposizione	Euro	394.317,24
TOTALE GENERALE	Euro	1.126.317,24

Quadro finanziario

Costo totale intervento	Quota Stato 95%	Quota Regione 5%
€ 1.126.317,24	€ 1.070.001,38	€ 56.315,86

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

Scheda intervento n. 2

Titolo: Lavori di adeguamento e completamento di un edificio da destinare a struttura residenziale per il superamento degli OPG.

Descrizione: L'edificio da riconvertire è una struttura originariamente destinata a SIR e si articola su tre livelli piano seminterrato, piano terra a primo piano per un superficie complessiva lorda di circa mq 1643,00, oltre uno spazio esterno di circa 400 mq. Sono previsti lavori di ristrutturazione e adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici di cui al DM 1 ottobre 2012:

- Demolizione e ricostruzione di tramezzature per adeguamento funzionale;
- Adeguamento impianti idrico-sanitari, elettrico, condizionamento;
- Opere di finitura;
- Realizzazione di sistemi di sicurezza;
- Sistemazione esterna.

Soggetto attuatore: ASL Benevento

Comune di ubicazione: Arpaise

Popolazione servita: 113.164 (popolazione maschile maggiorenne ASL Benevento; ISTAT 01.01.2012)

Tipologia intervento: Ristrutturazione

Livello di progettazione: Progetto preliminare

Numero di posti letto: 20

Superficie lorda piana per posto letto: 82,17 mq / pl

Costo totale intervento: € 1.287.368,00

Costo delle misure di sicurezza: € 387.000,00

Costi stimati per le attività sanitarie: vedi tabella 4.

Stima dei tempi di progettazione e di appaltabilità: 5 mesi

Stima dei tempi di realizzazione dell'opera: 4 mesi

Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi: vedi tabella 4.

Quadro economico riepilogativo di progetto

A) LAVORI

Lavori adeguamento residenza	Euro	470.000,00
Lavori per misure di sicurezza	Euro	387.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	30.400,00
Totale lavori	Euro	887.400,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche: indagini e rilievi, progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., collaudi, Incentivi ex art. 92, etc.	Euro	96.800,00
arredi e attrezzature	Euro	101.000,00
Imprevisti e lavori in economia	Euro	93.168,00
IVA	Euro	109.000,00
Totale somme a disposizione	Euro	399.968,00
TOTALE GENERALE	Euro	1.287.368,00

Quadro finanziario

Costo totale intervento	Quota Stato 95%	Quota Regione 5%
€ 1.287.368,00	€ 1.222.999,60	€ 64.368,40

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

Scheda intervento n. 3

Titolo: Lavori di adeguamento e completamento di un edificio da destinare a struttura residenziale per il superamento degli OPG.

Descrizione: L'edificio da riconvertire è una struttura originariamente destinata a RSA articolata su tre livelli:

- Piano seminterrato destinato a locali tecnici;
- Piano rialzato e 1° piano destinato a servizi comuni, degenze e servizi sanitari.

La struttura dispone di un spazio esterno di circa mq. 1.000,00.

Sono previsti lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale, edili e impiantistici al DM 01.10.2012:

- Demolizione e ricostruzione di tramezzature per adeguamento funzionale;
- Adeguamento impianti idrico-sanitari, elettrico, condizionamento;
- Opere di finitura;
- Realizzazione di sistemi di sicurezza;
- Sistemazione esterna.

Soggetto attuatore: ASL Caserta

Comune di ubicazione: Calvi Risorta

Popolazione servita: 2.417.326 (popolazione regionale femminile maggiorenne; ISTAT 01.01.2012)

Tipologia di intervento: Ristrutturazione

Livello di progettazione: Progetto definitivo

Numero di posti letto: 20 pl

Superficie lorda piana per posto letto: 100 mq /pl

Costo totale intervento: € 1.440.055,00

Costo delle misure di sicurezza: € 385.000,00

Costi stimati per le attività sanitarie: vedi tabella 4.

Stima dei tempi di progettazione e di appaltabilità: 5 mesi

Stima dei tempi di realizzazione dell'opera: 3 mesi

Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi: vedi tabella 4.

Quadro economico riepilogativo di progetto

A) LAVORI

Lavori adeguamento residenza	Euro	590.000,00
Lavori per misure di sicurezza	Euro	385.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	32.500,00
Totale lavori	Euro	1.007.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche: indagini e rilievi, progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., collaudi, Incentivi ex art. 92, etc.	Euro	136.000,00
arredi e attrezzature compr. IVA	Euro	104.000,00
Imprevisti e lavori in economia compr. IVA	Euro	62.054,00
IVA	Euro	130.500,00
Totale somme a disposizione	Euro	432.554,00
TOTALE GENERALE	Euro	1.440.055,00

Quadro finanziario

Costo totale intervento	Quota Stato 95%	Quota Regione 5%
€ 1.440.055,00	€ 1.368.052,25	€ 72.002,75

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

Scheda intervento n. 4

Titolo: Realizzazione di un edificio da destinare a struttura residenziale per il superamento degli OPG.

Descrizione: L'edificio da realizzare ex novo si articola su tre livelli:

- Piano rialzato di circa mq. 725,00 mq destinato a servizi comuni e sanitari;
- Piano 1° di circa mq. 725,00 mq destinato a degenze
- Piano 2° di circa mq. 450,00 mq in cui saranno allocati i locali tecnici e attività di laboratorio.

Il progetto inoltre prevede:

- La realizzazione delle misure di sicurezza;
- La sistemazione di uno spazio esterno attrezzato di circa mq 2.500,00.

Soggetto attuatore: ASL Caserta

Comune di ubicazione: Francolise

Popolazione servita: 346.829 (popolazione maschile maggiorenne della ASL Caserta; ISTAT 01.01.2012)

Tipologia di intervento: Nuova costruzione

Livello di progettazione: Progetto preliminare

Numero di posti letto: 20 pl

Superficie lorda piana per posto letto: 75 mq/pl (escluso laboratori)

Costo totale intervento: € 4.044.789,00

Costo delle misure di sicurezza: € 426.000,00

Costi stimati per le attività sanitarie: vedi tabella 4.

Stima dei tempi di progettazione e di appaltabilità: 5 mesi

Stima dei tempi di realizzazione dell'opera: 4 mesi

Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi: vedi tabella 4.

Quadro economico riepilogativo di progetto

A) LAVORI

Lavori adeguamento residenza e laboratori	Euro	2.270.000,00
Lavori per misure di sicurezza	Euro	426.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	95.000,00
Totale lavori	Euro	2.791.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche: indagini e rilievi, progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., collaudi, Incentivi ex art. 92, etc.	Euro	335.000,00
arredi e attrezzature compr. IVA	Euro	370.500,00
Imprevisti e lavori in economia compr. IVA	Euro	197.889,00
IVA	Euro	350.400,00
Totale somme a disposizione	Euro	1.253.789,00
TOTALE GENERALE	Euro	4.044.789,00

Quadro finanziario

Costo totale intervento	Quota Stato 95%	Quota Regione 5%
€ 4.044.789,00	€ 3.842.549,55	€ 202.239,45

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

Scheda intervento n. 5

Titolo: Lavori di adeguamento e completamento di un edificio da destinare a struttura residenziale per il superamento degli OPG.

Descrizione: La residenza è inserita all'interno di un grande complesso conventuale del XIV secolo già destinato ad attività sanitarie. La stessa si svilupperà su una superficie lorda di circa 1200,00 mq prevista per la maggior parte al 1° piano e sarà delimitata in modo esclusivo.

E' prevista un area all'aperto di circa mq 300,00.

Sono previsti interventi di consolidamento statico, di completamento funzionale per adeguare la struttura ai requisiti strutturali, tecnologici di cui al DM01.10.2012.

Soggetto attuatore: ASL Napoli 1 Centro

Comune di ubicazione: Napoli

Popolazione servita: 366.975 (popolazione maschile maggiorenne ASL Napoli 1 Centro; ISTAT 01.01.2012)

Tipologia di intervento: Ristrutturazione

Livello di progettazione: Progetto preliminare

Numero di posti letto: 20 pl

Superficie lorda piana per posto letto: 65 mq/ pl

Costo totale intervento: € 3.473.685,00

Costo delle misure di sicurezza: € 433.650,00

Costi stimati per le attività sanitarie: vedi tabella 4.

Stima dei tempi di progettazione e di appaltabilità: 4 mesi

Stima dei tempi di realizzazione dell'opera: 5 mesi

Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi: vedi tabella 4.

Quadro economico riepilogativo di progetto

A) LAVORI

Lavori adeguamento residenza	Euro	1.917.900,00
Lavori per misure di sicurezza	Euro	433.650,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	80.450,00
Totale lavori	Euro	2.432.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche: indagini e rilievi, progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., collaudi, Incentivi ex art. 92, etc.	Euro	342.105,00
arredi e attrezzature compr. IVA	Euro	108.000,00
Imprevisti e lavori in economia compr. IVA	Euro	236.580,00
IVA	Euro	355.000,00
Totale somme a disposizione	Euro	1.041.685,00
TOTALE GENERALE	Euro	3.473.685,00

Quadro finanziario

Costo totale intervento	Quota Stato 95%	Quota Regione 5%
€ 3.473.685,00	€ 3.300.000,75	€ 173.684,25

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

Scheda intervento n. 6

Titolo intervento: Lavori di adeguamento e completamento di un edificio da destinare a struttura residenziale per il superamento degli OPG.

Descrizione: L'edificio ospitava la sede del dipartimento di prevenzione della discolta ASL NA 4ed ha una superficie complessiva lorda di circa di circa mq 1900, 00 oltre uno spazio esterno pertinenziale. Sono previsti lavori di ristrutturazione e adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici di cui al DM 1 ottobre 2012:

- Demolizione e ricostruzione di tramezzature per adeguamento funzionale;
- Adeguamento impianti idrico-sanitari, elettrico, condizionamento;
- Opere di finitura;
- Realizzazione di misure di sicurezza.

Soggetto attuatore: ASL Napoli 2 Nord

Comune di ubicazione: Acerra

Popolazione servita: 380.962 (popolazione maschile maggiorenne ASL Napoli 2 Nord; ISTAT 01.01.2012)

Tipologia di intervento: Ristrutturazione

Livello di progettazione: Progetto preliminare

Numero di posti letto: 20 pl

Superficie lorda piana per posto letto: 96 mq /pl

Costo totale intervento: € 2.473.685,00

Costo delle misure di sicurezza: € 420.000,00

Costi stimati per le attività sanitarie: vedi tabella 4.

Stima dei tempi di progettazione e di appaltabilità: 4 mesi

Stima dei tempi di realizzazione dell'opera: 12 mesi

Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi: vedi tabella 4.

Quadro economico riepilogativo di progetto

A) LAVORI

Lavori adeguamento residenza	Euro	1.314.800,00
Lavori per misure di sicurezza	Euro	420.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	54.000,00
Totale lavori	Euro	1.788.800,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche: indagini e rilievi, progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., collaudi, Incentivi ex art. 92, etc.	Euro	183.160,00
arredi e attrezzature compr. IVA	Euro	110.500,00
Imprevisti e lavori in economia compr. IVA	Euro	176.225,00
IVA	Euro	215.000,00
Totale somme a disposizione	Euro	684.885,00
TOTALE GENERALE	Euro	2.473.685,00

Quadro finanziario

Costo totale intervento	Quota Stato 95%	Quota Regione 5%
€ 2.473.685,00	€ 2.350.000,75	€ 123.684,25

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

Scheda intervento n. 7

Titolo intervento: Realizzazione di un edificio da destinare a struttura residenziale per il superamento degli OPG.

Descrizione: La costruzione insiste su un lotto di circa mq. 5.000,00 e si sviluppa su due livelli per una superficie complessiva di circa 1.600 mq.

Il primo livello sarà destinato alle attività riabilitative e di integrazione (laboratori espressivi, corsi di formazione e di avviamento al lavoro) inoltre, si realizzeranno tutti i locali necessari al funzionamento sanitario e amministrativo della struttura.

Il secondo livello accoglierà le stanze ed altri locali di supporto.

Lo spazio circostante sarà adibito a verde anche funzionale all'attività riabilitativa (giardino orto, ect.).

Soggetto attuatore: ASL Napoli 3 Sud

Comune di ubicazione: Cicciano

Popolazione servita: 401.110 (popolazione maschile maggiorenne ASL Napoli 3 Sud; ISTAT 01.01.2012)

Tipologia di intervento: Nuova costruzione

Livello di progettazione: Progetto preliminare

Numero di posti letto: 20 pl

Superficie lorda piana per posto letto: 65 mq/ pl (escluso laboratori)

Costo totale intervento: € 3.578.948,00

Costo delle misure di sicurezza: € 420.000,00

Costi stimati per le attività sanitarie: vedi tabella 4.

Stima dei tempi di progettazione e di appaltabilità: 3 mesi

Stima dei tempi di realizzazione dell'opera: 15 mesi

Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi: vedi tabella 4.

Quadro economico riepilogativo di progetto

A) LAVORI

Lavori adeguamento residenza e laboratori	Euro	2.010.000,00
Lavori per misure di sicurezza	Euro	420.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	76.000,00
Totale lavori	Euro	2.506.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche: indagini e rilievi, progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., collaudi, Incentivi ex art. 92, etc.	Euro	368.400,00
arredi e attrezzature compr. IVA	Euro	185.000,00
Imprevisti e lavori in economia compr. IVA	Euro	191.748,00
IVA	Euro	327.800,00
Totale somme a disposizione	Euro	1.072.948,00
TOTALE GENERALE	Euro	3.578.948,00

Quadro finanziario

Costo totale intervento	Quota Stato 95%	Quota Regione 5%
€ 3.578.948,00	€ 3.400.000,60	€ 178.947,40

**PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE
EXTRAOSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI
OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI**

Scheda intervento n. 8

Titolo: Lavori di adeguamento e completamento di un edificio da destinare a struttura residenziale per il superamento degli OPG.

Descrizione: Lavori di ristrutturazione e completamento funzionale per adeguare una struttura originariamente destinata ad RSA ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al DM 1 ottobre 2012. Il fabbricato è composto da un unico corpo di fabbrica disposto su due livelli con una corte esterna pertinenziale.

I lavori sono finalizzati all'adeguamento funzionale degli spazi interni e degli impianti esistenti ai requisiti strutturali e tecnologici di cui al DM 01.10.2012 e all'adeguamento degli spazi esterni, di circa mq. 2.000,00, alla nuova destinazione d'uso.

All'interno della struttura, di circa 200 mq di laboratori.

Soggetto attuatore: ASL Salerno

Comune di ubicazione: Capaccio

Popolazione servita: 431.581 (popolazione maschile maggiorenne della ASL Salerno; ISTAT 01.01.2012)

Tipologia di intervento: Ristrutturazione

Livello di progettazione: Progetto preliminare

Numero di posti letto: 20 pl

Superficie lorda piana per posto letto: 60 mq/pl

Costo totale intervento: € 1.918.946,00

Costo delle misure di sicurezza: €. 410.000,00

Costi stimati per le attività sanitarie: vedi tabella 4.

Stima dei tempi di progettazione e di appaltabilità: 10 mesi

Stima dei tempi di realizzazione dell'opera: 7 mesi

Sistema degli indicatori idonei a fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi: vedi tabella 4.

Quadro economico riepilogativo di progetto

A) LAVORI

Lavori adeguamento residenza	Euro	893.000,00
Lavori per misure di sicurezza	Euro	410.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	41.000,00
Totale lavori	Euro	1.344.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche: indagini e rilievi, progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., collaudi, Incentivi ex art. 92, etc.	Euro	200.000,00
arredi e attrezzature compr. IVA	Euro	115.000,00
Imprevisti e lavori in economia compr. IVA	Euro	83.646,00
IVA	Euro	176.300,00
Totale somme a disposizione	Euro	574.946,00
TOTALE GENERALE	Euro	1.918.946,00

Quadro finanziario

Costo totale intervento	Quota Stato 95%	Quota Regione 5%
€ 1.918.946,00	€ 1.822.998,70	€ 95.947,30